

KONTROLLPLAN - INSTALLATION AV STOLTRAPPHISS

Fastighet:

Byggherre:

Fastighetsbeteckning:

EXEMPEL

Åtgärd: Installation av stoltrapphiss

Entreprenör:



Nr	Kontrollpunkt	Mot vad kontrolleras	Kontrollmetod	Vem kontrollerar	När	Dokumentation	Datum/signatur
1	Lov, anmälan och startbesked	Att åtgärden har prövats enligt PBL och att startbesked finns innan arbetet påbörjas. PBL 10 kap. 3 och 6 §§; PBF 6 kap. 1 § 4 p. vid tillämplighet.	Kontroll av beslut och handlingar	Byggherre/KA	Före start	Beslut och startbesked	
2	Förundersökning	Trappa, vilplan, dörrar och utrymningsförhållanden dokumenterade före installation. BFS 2024:12, 1 kap. 11 § och 4 kap. 1	Besiktning och underlagskontroll	Projektör/entreprenör	Före installation	Förundersökning/foton	
3	Tillgänglighet och avsedd användning	Att lösningen förbättrar tillgängligheten utan att andra relevanta krav åsidosätts. PBL 8 kap. 1 och 4 §§; BFS 2024:12, 4 kap. 1–2 §§.	Granskning av projektering och funktion	Byggherre/KA	Före och efter installation	Ritning/bedömning	
4	Fri passage i trappan	Att stol, skena och parkerat läge inte medför oacceptabel inskränkning av passage eller säker användning. BFS 2024:12; BFS 2024:9.	Mätning och funktionskontroll	Entreprenör	Efter montage	Mått och foton	
5	Infästning och bärförmåga	Att skena och infästningar är dimensionerade för laster och underlag samt monterade enligt tillverkarens anvisningar. PBL 8 kap. 4 § 1; BFS 2024:6.	Kontroll av underlag, infästningar och montage	Entreprenör/projektör	Före täckning och efter montage	Montageprotokoll	
6	Skydd mot fall och klämning	Att risker vid stol, skena, fotstöd och rörliga delar förebyggs och att säkerhetsanordningar fungerar. PBL 8 kap. 4 § 4; BFS 2024:9.	Visuell kontroll och provning	Entreprenör	Efter montage	Kontrollprotokoll	
7	Säkerhetsfunktioner	Att säkerhetsbälte, armstöd, fotstöd, hinderavkänning och spärrar fungerar enligt produktens utförande.	Funktionsprov enligt tillverkarens anvisningar	Installatör	Vid driftsättning	Driftsättningsprotokoll	
8	Nöd drift och driftavbrott	Att eventuell nödsänkning/manuell frigöring hanteras säkert och att instruktioner finns.	Funktionsprov och kontroll av instruktioner	Installatör	Vid driftsättning	Protokoll/instruktion	
9	Elinstallation	Att elanslutningen uppfyller tillämpliga elsäkerhetsregler och att dokumentation finns där så krävs.	Kontroll av intyg och dokumentation	Elinstallationsföretag	Före driftsättning	Intyg/dokumentation	
10	Manöverdon och användning	Att manöverdon är begripliga, åtkomliga och fungerar från avsedda positioner. BFS 2024:9 och BFS 2024:12 vid tillämplighet.	Praktiskt användningsprov	Installatör/byggherre	Vid driftsättning	Funktionsprotokoll	
11	På- och avstigningsytor	Att ytorna vid båda stannplan är säkra, att dörrar kan användas och att stolen kan parkeras utan att skapa fara.	Mätning och provning	Entreprenör/KA	Efter montage	Foton/kontrollprotokoll	
12	Utrymning och brandskydd	Att installationen inte blockerar utrymningsväg, dörrar eller brandskyddsinstallationer och inte försämrar brandskyddet. PBL 8 kap. 4 § 2; PBF 3 kap. 8 §; BFS 2024:7.	Granskning och platsbesök	Byggherre/brandsakkunnig vid behov	Före driftsättning	Bedömning/foton	
13	Trappa, räcken och ledstänger	Att räcken och ledstänger fortsatt ger skydd och att skenan inte skapar nya fall- eller snubbelrisker. BFS 2024:9.	Visuell kontroll och praktiskt prov	Entreprenör/KA	Efter montage	Kontrollprotokoll	
14	Buller och vibrationer	Att installationen inte medför brister avseende bullerskydd där kraven är tillämpliga. PBL 8 kap. 4 § 5; BFS 2024:10.	Provkörning och bedömning	Installatör/byggherre	Vid driftsättning	Protokoll vid behov	
15	Produktdokumentation	Att produktidentifiering, bruksanvisning, skötselråd och relevanta produktdokument överlämnas.	Dokumentkontroll	Installatör/byggherre	Före överlämnande	Manualer/produktblad	
16	Underhåll och service	Att serviceintervall och kontrollbehov enligt tillverkaren och tillämpliga regler är tydliggjorda. PBL 8 kap. 14 § vid tillämplighet.	Kontroll av skötsel- och serviceplan	Byggherre/förvaltare	Före överlämnande	Serviceplan	
17	Slutlig kontroll och avslut	Att kontrollpunkter är signerade, avvikelser åtgärdade och underlag finns inför slutbesked om sådant krävs. PBL 10 kap. 34 §.	Dokumentgenomgång och funktionskontroll	Byggherre/KA	Före användning/avslut	Signerad kontrollplan	

SBF93 2026-10-23 /KB

OBS! Exempel som ska anpassas till byggnaden, hissens/stoltrapphissens utförande.