

KONTROLLPLAN - VÄSENTLIG ÄNDRING AV BÄRANDE KONSTRUKTION

Fastighet: Fastighetsbeteckning:
Byggherre: Entreprenör:

EXEMPEL



Nr	Kontrollpunkt	Mot vad kontrolleras	Kontrollmetod	Vem kontrollerar	När	Dokumentation	Datum/signatur
1	Anmälan och startbesked	PBF 6 kap. 5 § samt PBL 10 kap. 3 och 6 §§. Kontrollera anmälningsplikt, beslut och startbesked innan arbetet påbörjas.	Dokumentkontroll	Byggherre	Före byggstart	Anmälan/bygglov, startbesked och kontrollplan	
2	Befintlig konstruktion och förutsättningar	PBL 8 kap. 4 § 1; BFS 2024:6 och BFS 2024:4. Befintlig bärförmåga, laster, material och skadebild ska vara tillräckligt klarlagda.	Inventering, okulär kontroll och vid behov provning	Konstruktör/sakkunnig	Före projektering	Inventering, foton och mätningar	
3	Konstruktionsprojektering	PBL 8 kap. 4 § 1; BFS 2024:6. Ändringen ska dimensioneras så att bärförmåga, stadga och beständighet uppfylls.	Granskning av konstruktionsberäkningar och ritningar	Konstruktör	Före byggstart	K-ritningar, beräkningar och teknisk beskrivning	
4	Laster och lastnedföring	BFS 2024:6. Kontroll av permanenta/variabla laster, lastkombinationer och lastnedföring till grund/bärande delar.	Beräkningskontroll	Konstruktör	Projektering	Dimensioneringsunderlag	
5	Tillfällig stabilitet under byggskedet	PBL 8 kap. 4 § 1; BFS 2024:6 och BFS 2024:4. Konstruktionen ska vara stabil även under håltagning, rivning, stämpning och montage.	Mätning och okulär kontroll	Konstruktör/entreprenör	Före och under arbete	Stämpningsplan/arbetsberedning/egenkontroll	
6	Rivning/håltagning i bärande delar	BFS 2024:6. Ingrepp får inte medföra oacceptabel förlust av bärförmåga eller stabilitet.	Kontroll mot K-ritning och okulär kontroll	Konstruktör/entreprenör	Under arbetet	Foto/egenkontroll	
7	Nya bärande delar och infästningar	BFS 2024:6. Balkar, pelare, bjälkar, väggar, förband och infästningar ska utföras enligt dimensioneringsförutsättningarna.	Mätning, okulär kontroll och kontroll mot ritning/produktdata	Entreprenör/konstruktör	Under montage	Egenkontroll, produktdata och foton	
8	Material och byggprodukter	PBL 8 kap. 19 § samt BFS 2024:6. Material och produkter ska vara lämpliga och ha erforderliga egenskaper.	Kontroll av märkning och produktokumentation	Entreprenör	Vid leverans/montage	Produktdokumentation/prestandadeklaration	
9	Utförande och toleranser	BFS 2024:6. Utförandet ska överensstämma med konstruktionshandlingarna och hålla erforderliga toleranser.	Mätning och okulär kontroll	Entreprenör/konstruktör	Under montage	Mätprotokoll/egenkontroll	
10	Fukt och beständighet	PBL 8 kap. 4 § 3; BFS 2024:8 och BFS 2024:6. Ändringen får inte medföra fuktskador eller försämrad beständighet hos bärande delar.	Riskbedömning och okulär kontroll	Konstruktör/sakkunnig	Under/efter arbete	Fuktriskunderlag/foto	
11	Brandpåverkan på bärande konstruktion	PBL 8 kap. 4 § 2; PBF 3 kap. 8 §; BFS 2024:7. Ändrade bärande delar ska ha erforderlig brandteknisk förmåga.	Kontroll mot brandskydds- och konstruktionshandlingar	Brandsakkunnig/konstruktör	Före inklädnad	Brandteknisk dokumentation/produktdata	
12	Genomföringar och anslutningar	BFS 2024:6 och BFS 2024:7. Genomföringar och anslutningar får inte försämra bärförmåga eller brandegenskaper.	Okulär kontroll och dokumentkontroll	Konstruktör/entreprenör	Före inklädnad	Foto/egenkontroll/produktdata	
13	Kontroll av färdig bärande konstruktion	PBL 10 kap. 8 § samt BFS 2024:6. Färdig konstruktion ska överensstämma med projekterade förutsättningar.	Slutlig okulär kontroll, mätning och vid behov provning	Konstruktör/KA	Efter färdigställande	Kontroll-/besiktningsprotokoll	
14	Relationshandlingar	PBL 8 kap. 19 § samt BFS 2024:6. Ändringar i bärande system ska dokumenteras för framtida förvaltning och kontroll.	Dokumentkontroll	Byggherre/konstruktör	Inför slutbesked	Relationsritningar och beräkningar	
15	Slutlig kontroll och slutbesked	PBL 10 kap. 34 § samt fastställd kontrollplan. Samtliga kontroller och föreskrivna handlingar ska vara genomförda och dokumenterade.	Slutlig dokument- och egenkontroll	Byggherre/KA	Inför slutbesked	Signerad kontrollplan, intyg och protokoll	

Obs: Kontrollplanen ska anpassas till den aktuella konstruktionen och åtgärdens omfattning. Vid ingrepp i bärande väggar, bjälklag, takstolar, balkar, pelare eller grundläggning bör konstruktör medverka. Kontrollplanen ersätter inte byggherrens ansvar för projektering och utförande.